

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер треста № 4
конcernа "Минскстрой"



"25"

июля

1995 г.

А К Т

приемочных натуральных испытаний сборно-монолитного рамно-связевого каркаса с плоскими перекрытиями системы БелНИИС на примере строящегося экспериментального жилого дома в микрорайоне "Малиновка-6" г. Минска

Приемочная комиссия в составе Председателя комиссии — Лапаника Г.Г. — главного инженера треста № 4 конcernа "Минскстрой" и членов комиссии:

- Голеша А.С. — ведущего специалиста Управления технической политики и научно-технических программ Минстройархитектуры Республики Беларусь;
- Мордича А.И. — научного руководителя темы, к.т.н., директора БелНИИС Минстройархитектуры Республики Беларусь;
- Вигдорчика Р.И. — руководителя программы, главного инженера БелНИИС;
- Белевича В.Н. — и.о. зав. лабораторией несущих конструкций БелНИИС;
- Пастушкова Г.П. — д.т.н., профессора кафедры "Железобетонные и каменные конструкции" БГА;
- Лукиши Л.К. — д.т.н., Заслуженного деятеля науки и техники Республики Беларусь, зав. кафедрой "Мосты и тоннели" БГА;
- Алявдина П.В. — д.т.н., профессора кафедры "Сопротивление материалов и теория упругости" БГА;
- Грибанова В.А. — директора ИИЦ фирмы "Стройкомплекс";
- Василенко В.М. — зав. отделом фирмы "Стройкомплекс";
- Шабана А.Г. — начальника СУ-50 треста № 4 конcernа "Минскстрой",

назначенная приказом директора БелНИИС № 40-П от 20.06.1995 г., провела приемочные натурные испытания сборно-монолитного безригельного каркаса с плоскими перекрытиями системы БелНИИС на строящемся экспериментальном жилом доме в микрорайоне "Малиновка-6" г. Минска.

В результате испытаний каркаса нагружением до уровня расчетной ^{кратковременной} нагрузки на перекрытие $q_{cal} = 5,32$ кПа комиссия установила, что предложенная БелНИИС конструктивная система каркасных зданий согласно ГОСТ 8829-85 выдержала испытания по жесткости, трещиностойкости и удовлетворяет требованиям действующей нормативной документации.

Комиссия рекомендует рассмотреть постановку конструктивной системы БелНИИС на производство для строительства жилых и общественных зданий массового назначения.

Протокол № I приемочных испытаний от 22.06.1995 г. прилагается.

Председатель комиссии



Г.Г. Лапаник


Члены комиссии



А.С. Голеш



А.И. Мороз



Р.И. Вигдорчик




В.Н. Белевич

В испытаниях не участвовал


Г.П. Пастушков



Л.К. Лукша




П.В. Алявдин



В.А. Грибанов



В.М. Василенко



А.Г. Шабан